

(제21회 - 3차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회)

제21회 이천시의회(임시회)

'98. 4. 3 (금)

## '97년도 이월사업 추진실태조사 결과보고서

'97이월사업추진실태조사 특별위원회

## '97년도 이월사업 추진실태조사 결과보고서

### 1. 조사의 목적

'97년도 이천시에서 명시·사고이월한 각종 사업전반에 대하여 사업장 현지실사를 통한 사업별 공정과 추진상황을 현지 점검하여 바람직한 결과 도출은 물론 잘못된 부분과 추진이 부진한 사업에 대하여는 시정조치 및 주문을 함으로써 각종 사업이 목적대로 이루어 질수 있도록 행정사무조사를 실시함.

### 2. 조사기간

1998년 3월 30일 ~ 4월 3일( 5일간 )

### 3. 조사대상기관 및 조사사무의 범위

#### 가. 조사대상기관

- 시 본 청
- 각 읍면동사무소

#### 나. 조사사무의 범위

- '97년도 이월사업(명시·사고이월) 전반

### 4. 특별위원회 편성

가. 명 칭 : '97이월사업추진실태조사특별위원회

나. 위원수 : 이천시의회 의원 13인

다. 조사반 편성

1) 조사지

- 제1반 : 신둔면, 백사면, 호법면, 마장면, 창전동, 중리동, 관고동
- 제2반 : 장호원읍, 부발읍, 대월면, 모가면, 설성면, 읍면

2) 조사반원

- 제1반 : 박선기, 국회영, 박용선, 이상복, 이종철, 박병진 위원
- 제2반 : 강기필, 이무영, 이종률, 강신원, 이근재, 최운학 위원

5. 특별위원회 운영

가. 위원회 개최

1) 제1차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회

- 일시 : '98. 3. 28(토)
- 장소 : 특별위원회실
- 안건
  - 위원장 및 간사 선임(위원장 윤희동 위원, 간사 이무영 위원)
  - '97년도 이월사업 추진실태조사를 위한 행정사무조사 계획서(안) 작성

2) 제2차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회

- 일시 : '98. 3. 30(월)
- 장소 : 특별위원회실
- 안건
  - '97년도 이월사업 추진실태 조사의 건(현황설명 청취 및 질의·답변)

3) 제3차 '97 이월사업 추진실태조사 특별위원회

- 일시 : '98. 4. 3(금)
- 장소 : 특별위원회실
- 안건
  - '97년도 이월사업 추진실태조사 결과보고서 채택

나. 위원회 활동(조사방법 및 내역)

- 관련 실·국·소장 현황설명 청취 및 질의·답변
- 주요사업에 대한 관련서류 검토
- 현지방문조사 및 확인

일 정	장 소	조 사 항 목
1 일 차 (3. 30)	특별위원회실	○ 관련부서 추진현황 청취 및 질의·답변 · 현황파악 · 추진계획 및 예산편성의 적정성 여부 · 공사집행의 타당성 및 시기의 적정성 여부 · 부진사업에 대한 원인분석등
2 일 차 (3. 31)	특별위원회실 및 읍면동 주요 사업장	○ 주요사업에 대한 서류심사 및 현장방문 심사 · 사업계획 및 공사집행의 적정성 및 타당성 여부 · 우선 순위에 의한 사업선정 및 공사집행 여부 · 설계서에 의한 시공여부 확인등
3 일 차 (4. 1)	읍면동 주요 사업장	○ 주요사업장 현지방문 조사 · 공사집행의 적정성 및 타당성 여부 · 설계서에 의한 시공여부 확인등
4 일 차 (4. 2)	읍면동 주요 사업장	○ 주요사업장 현지방문 조사 · 공사집행의 적정성 및 타당성 여부 · 설계서에 의한 시공여부 확인등
5 일 차 (4. 3)	특별위원회실	○ 행정사무조사 결과 취합 및 보고서 채택 · 시정 및 처리요구사항 : 10 건 · 건 의 사 항 : 3 건

## 6. 조사결과

### 가. 시정 및 처리요구사항

#### ◎ 지식묘 부지조성 공사(소관 : 문화공보담당관실)

지식묘 부지조성공사는 306평 부지면적에 조경공사, 주차장시설 설치 등 887만원의 사업비를 투입해 성도조경에서 시공하고 있으나, 조성 부지내 주차장(650m<sup>2</sup>)시설은 조경수 식수 및 그늘막이 없어 미관을 고려치 않는 설계로 보완이 요구됨.

주차장 주변에 그늘막이나 조경수(큰나무)를 식수하여 미관의 효과를 거양하기 바람.

#### ◎ 장호원 레포츠공원 조성공사(소관 : 충무국 시민과)

장호원 레포츠공원 조성은 장호원리 산 17-1번지에 19,315m<sup>2</sup> 규모의 휴양(체육)시설을 설치하여 '98년 4월 30일 준공예정에 있는 건전생활체육 진흥사업으로 현재 70%의 사업공정을 보이고 있으나, 기설치한 원형파고라(L=14,025mm, B=5,000mm, H=2,600mm)는 천정이 개폐되어 그늘 효과가 없어 휴식처 용도로 사용을 기대할 수 없음.

따라서 원형파고라 천정을 등나무로 식재하여 햇빛을 차폐할 수 있도록 하여 시민에게 편안한 휴식처를 제공하기 바람.

#### ◎ 우다교 연결도로 확·포장공사

백사면 백우리 55-12번지 일원에 사업량 0.327km 규모의 우다교 연결도로 개설공사는 횡배수관공 시공에 있어 기존 800m/m 흙관으로는 수용능력이 절대부족하다 사료됨.

따라서 1200m/m 흙관이나 Box설치등 문제점에 대한 재검토후 시행할 것을 촉구함.

◎ 창전~중포간 도로 확·포장공사

사업량 연장 1.52km, 폭원 20m 규모의 창전~중포간 도로 확포장공사는 총 169필지중에 21필지에 대한 토지 소유주와의 용지보상 협의 지연으로 공기내 준공이 늦어질 것으로 예상됨.

용지보상 협의 촉구 및 토지수용 재결등 대책을 조속히 마련하여 주민불편을 빠른 시일내에 해소하기 바람.

◎ 백사~신둔간 도로 확·포장공사

이천시가지 차량정체 해소와 물류비용 절감, 지역균형개발 촉진등 다수효과를 얻기 위해 발주한 군도3호선 공사는 도급자 원빈건설(주)에서 시공하여 현재 65%의 공정을 보이고 있으나, 도립리 입구구간 급경사로 주민들이 민원을 제기하고 있음.

주민 진·출입이 용이하도록 도로선형 검토후 선형에 맞추어 시공될 수 있도록 조치 바람.

◎ 종합운동장 건립공사

수용인원 2만석 규모의 종합운동장 건립공사는 '97년 3월 31일 착공을 시작으로 공사가 대체로 순조롭게 진행되고는 있으나, 스탠드 기초공조 공사에 있어서는 공사후 절토부분 되메우기공사가 시방서에 의한 다짐공사가 안되어 있으며, 철근이 외부에 노출되어 부실우려가 있는 바, 철근부식방지를 위한 비닐보양을 시행하여 녹방지를 최소화하고, 다짐공사에 대한 감리감독 철저히 공사를 시행토록 촉구함.

◎ 안흥유원지 조성공사(소관 : 건설도시국 도시과)

이천시 안흥동 404번지 일원에 사업량 29,500m<sup>2</sup>, 사업비 10억원 규모의 유원지 조성사업은 옥산건설(주)에서 시공하여 현재 95%의 높은 공정율을 보이고 있으나,

유원지 주변에 안전시설(웬스)을 설치하지 않아 어린이 안전사고 위험이 준공후에도 뒤따르고 있으며,  
사업예산을 편성함에 있어서 사업계획 수립시부터 철저한 계획과 충분한 검토로 재원을 확보했어야 했음에도 당초 예산액보다 시공과정에서 설계변경을 함으로써 과다하게 공사비를 투자해 왔음.  
따라서 향후에는 이러한 사례가 재발생치 않도록 사업추진에 철저를 기하고, 유원지 주변 어린이 안전시설(웬스)을 조속히 설치하여 사고를 예방하기 바람.

이밖에 조경수 식수계획 부재와 급수배관 보정방법, 생태계 보존계획 미수립등 전반적으로 많은 문제점이 나타나고 있음.

급수배관 보정방법에 있어서는 시멘트로 보정틀을 제작, 안정된 보정이 될 수 있도록 방법을 개선하고, 연못과 조화될 이룰수 있도록 조경수 식재와 물고기 서식을 위한 수초, 인공조성이 요구됨과 동시 가로등, 벤치, 음용수 시설, 공중전화, 간이화장실, 쓰레기 분리수거함 등의 시민이용 편의시설 설치가 다각적으로 반영되어야 할 것임.

◎ 수광리 소도읍 공사(소관 : 건설도시국 도시과)

도로개설 14개노선 1,596m에 대한 수광리지내 소도읍 공사는 용지보상이 총 117필지 10,694㎡중 82필지 7,572㎡를 협의한 상태이나, 일부지역 주민 양재하 외 3인이 토지보상가 문제로 민원을 제기하고 있어 공가내 사업추진이 우려되고 있음.

토지보상금을 재검토, 재조정하는등 대책을 조속히 마련하여 시행토록 하기 바람.

◎ 신둔 차집관로 공사(소관 : 건설도시국 도시과)

사업연장 8,239km, 사업비 53억 3천 800만원을 투입해 금년 9월 22일 준공예정인 신둔 차집관로(갈산동 하수처리장~신둔 수광리, 남정리 입구)공사는 공정율이 매우 부진한 상태에서 건설과 방재계에서 발주 예정인 신둔천 제방공사 계획과 맞물려 공가내 준공이 우려되고 있음.

이로 인해 준공이 지연될 경우 정화조 관계로 인한 주민 반발과 민원이 야기될 것으로 예상됨에 따라 관련부서와 협의하여 사업기한내 완공토록 추진에 박차를 기하기 바람.

◎ 수하2지구 기계화 경작로 포장공사

사업비 6억 3천 458만원을 투입해 지난 '97년 10월 22일부터 착공해 현재까지 높은 공정율을 보여 마무리단계에 있는 수하2지구 기계화 경작로 포장공사 사업( $L=7,991m$ ,  $B=3m$ )은 도봉1리지내 구간 포장 완료 부분 폭( $B=3m$ ) 양옆으로, 흙이 부족하여 낙차가 심함.

이로인하여 농기계 진·출입시 많은 어려움이 뒤따를 것으로 판단되며, 부주위로 인한 사고위험까지 우려되고 있어 도로폭·양옆 부분에 흙을 보강, 다짐공사하여 통행에 원할을 기할 수 있도록 조치 요망함.

나. 건의사항

◎ 수남~소정간 도로 확·포장공사

수남~소정간 도로 확포장공사( $L=1.1km$ ,  $B=8.0m$ ) 구간중 수남리, 고척리 경계지역에 설계상 급커브로 인해 사고위험을 우려한 고척1, 2, 3리 리장들이 민원을 제기하고 있음.

통행의 불편과 사고위험으로부터 주민의 생명과 재산을 보호한다는 차원에서 사업의 타당성 및 적정성을 재검토하여 설계변경 해줄 것을 건의함.

◎ 신하~산촌간 도로 확·포장공사

사업구간 편입토지 용지보상에 대한 주민계도 및 대책부재로 효양중 학교 학생들의 등·하교 통학에 어려움을 겪고 있음. 따라서 추경 예산에 부족한 재원을 조속히 확보하여 빠른 시일내에 완공토록 조치 바라며,

동 구간중 신하초등학교 옹벽( $5.5m$ )은 안전시설이 없어 추락사고등 사고위험이 뒤따르고 있음. 따라서 이 부분에 방음벽 설치가 시급하다 판단되며 옹벽옆 배수구 부분 또한 붕괴우려가 있으니 집수정을 설치해 줄 것을 건의함.



◎ '97 전원 농촌마을 조성사업(소관 : 건설도시국 주택과)

이천시에서 6억 5,700만원의 사업비를 투자하여 '98년 6월 30일 준공예정인 '97 전원농촌마을 조성사업은 도로포장, 상수도시설, 하수 시설, 하천복개 등의 생활기반시설과 간이오수처리시설 등을 시공하고 있으나, 하천복개공사에 있어 패키지마을 중심 소하천 윗부분에 토사유출이 우려되니 토사유출 방지시설인 낙차공 2개소를 설치해 줄 것을 건의함.